

প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)- এর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড



ISO 9001, ISO 14001 &
OHSAS 18001 Certified

স্মারক নং: ১৪০৬ তারিখ: ১৫/৬/১৭
অফিসিট পবিত্র মন্ডল

বৈদ্যুতিক লাইন ও উপকেন্দ্র কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন
Electric Line and S/S Progress Report

মাস : জুন, সন : ২০১৭ খ্রিঃ
Month: June, Year : 2017

স্মারক নং:- ২৭.১২.২৬৩৭.০০৮.১৬.০০১.১৭ / ৭৬৬

তারিখ: ১৬ আষাঢ়, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ।

বিতরণঃ-

- ১। চেয়ারম্যান, বাপবিবো, ঢাকা।
- ২। সদস্য (অর্থ/ প্রশাসন/ বিতরণ ও পরিচালন/ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/ পবিস ব্যবস্থাপনা), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী (পওপ)/ প্রকল্প পরিচালক, ইউআরইডিএস:ডিসিএসডি/ ১.৮ এমসিসিপি / ১.৫ এমসিসিপি, বাপবিবো।
- ৪। নির্বাহী পরিচালক/নিয়ন্ত্রক (হিসাব ও অর্থ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৫। প্রকল্প পরিচালক,
- ৬। পরিচালক, কার্যক্রম পরিকল্পনা/ এমপিএসএস/ এসইএন্ডডি/ সিএসএন্ডএম/ সুইসিটি/ পবিস উঃ ও পঃ (কেঃঅঃ/ডিঃঅঃ/দঃঅঃ)/ এফএমটি/সিস্টেম অপারেশন (কেঃ অঃ), বাপবিবো, ঢাকা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ সিলেট/ রংপুর/ খুলনা/ বরিশাল/ময়মনসিংহ জোন, গ্রীড ও উপকেন্দ্র, বাপবিবো।
- ৮। উপ-পরিচালক, রোট সেল, বাপবিবো, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট অফিস সমূহে বিতরণের জন্য অনুরোধ করা হইল।

৩০.০৬

(কুমার চন্দ্র মন্ডল) ১৭
প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প) চঃদাঃ

SUMMARY SHEET

PROGRESS FOR ALL PROJECT (Month of June'2017)

SL NO	Name of Project	Proj Trgt	FY 16-17 Trgt	Type of works	Cumulative Progress Up to June'16				This FY- Progress 2016-2017				Cumulative Line Construction Completed (KM) up to June' 2017					Project Balance		
					No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres up to June 16	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Total Progres FY-16-17	No. of Pole Erected	Total Line (KM)	Up-gradation (KM)		Grand Total (K.M)	
							33 KV	Others				33 KV	Others				33 KV			Others
a	b	c	d	e	f	g	h	i=f+g+h	j	k	l	m	n=k+l+m	o	p	q	r	s=p+q+r	t	
1	Closed Project	240878		New	4364413	242255	881	2059	245195						4364413	242255	881	2059	245195	
				Reno	1209	861			861							1209	861			
2	1.8MCCP	47500	9097	New	739306	37348	342	743	38433	155921	8002	249	603	8853	895227	45350	590	1346	47286	0
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	1.5MCCP	44000	12535	New	0	0	0	0	0	253267	10549	28	89	10666	253267	10549	28	89	10666	33322
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	51	0	0	12	12	51	0	0	12	12	
4	BDP-II	5500	2863	New	24304	1094	0	0	1094	44851	2082	0	1	2084	69155	3177	0	1	3178	2318
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4	
5	KDP-II	6500	3022	New	38552	1787	0	137	1924	53658	2339	0	221	2560	92210	4125	0	358	4484	1875
		0	0	Reno	1670	52	0	0	52	943	88	0	0	89	2613	141	0	0	141	
6	DDP-II	10000	3224	New	95511	4564	14	48	4625	52367	3016	0	48	3064	147878	7580	14	95	7689	1990
		0	0	Reno	813	68	0	183	251	538	7	0	63	70	1351	75	0	245	321	
7	RRDP-II	8500	3130	New	76959	3921	0	30	3951	53083	2385	0	138	2524	130042	6307	0	168	6475	1796
		0	0	Reno	965	120	0	27	146	1234	42	0	41	83	2199	162	0	67	229	
8	CSDP-II	10500	4303	New	80137	3867	16	18	3902	57962	3627	134	65	3826	138099	7495	150	83	7728	2756
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	2	1	0	15	16	2	1	0	15	16	
9	URED&DCSD	6249	2205	New	18081	663	6	17	686	32566	1648	137	313	2098	50647	2311	143	330	2784	3239
		0	0	Reno	359	10	53	46	109	2365	33	52	32	117	2724	43	105	78	226	
10	SDP	7300	842	New	0	0	0	0	0	11805	489	0	0	489	11805	489	0	0	489	6811
		0	0	Reno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	SELF	0	0	New	221637	13440	0	0	13440	0	0	0	0	0	221637	13440	0	0	13440	
		0	0	Reno	0	8	14	0	22	0	0	0	0	0	0	8	14	0	22	
Grand Total Progress =		146049	41221	New	1294487	66685	378	992	68055	715480	34138	548	1478	36164	2009967	100822	926	2471	104219	54108
		0	0	Reno	3807	259	67	255	581	5133	176	52	162	390	8940	434	119	417	971	
TOTAL =		386927	41221		5663916	310059	1326	3306	314692	720613	34313	600	1641	36554	6384529	344373	1926	4947	351246	54108