

২০২০-২১ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(এডিপি)তে অন্তর্ভুক্ত বাপবিবোর প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর, ২০২০) বিবরণঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট আর্থিক অগ্রগতি(%) মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	- - -
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১		
বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো/বিতরণ)ঃ												
১	১১১৪০৪ পল্লী বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের ক্ষমতাবর্ধন চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্প(১/৭/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০২১) সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক। [দেবালী চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৪৭৯৪৭৩.২২ ৯৯৯৭৩.২৩ ৩০৪৯৯.৯৯ ৯০০০.০০ -	৩৭৭৭০১.৫৬ ৬৯৭৯১.৪৩ ৩০৭৯১০.১৩ ০.০০ ৯২.৪৬ %	৭৮.৭৭ % ৬৯.৮১ % ৮৩.১১ % ০.০০ %	২৫৫০০.০০ ২০০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ -	৬৫০.০০	৯৮৯২.৩২ ৬১৯.৭৫ ৯২৭২.৫৭ ০.০০ ৪৪.৭৭ %	৩৮.৭৯ % ৩০.৯৯ % ৩৯.৪৬ % -	৫০.০০ % - ৫০.০০ %			
২	১২২৫০৯ Technical Assistance Project for Institutional Strengthening of Rural Electrification Program, (১/৭/২০১৫ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, বিশ্ব ব্যাংক [দেবালী চক্রবর্তী (প্রকল্প পরিচালক)]	৭৬৬৪৪.৪১ ১০৪৮.০৪ ৬৬১৬.৩৭ ০.০০ -	৩৯৫৭.০৮ ৫৯৩.১৭ ৩৩৬৩.৯১ ০.০০ ৮৬.৪৯ %	৫১.৬৩ % ৫৬.৬০ % ৫০.৮৪ % ০.০০ %	৩০০০.০০ ৩০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ -	৭৫.০০	১৫৮.৫৯ ২৫.৪৫ ১৩৩.১৪ ০.০০ ১২.০১ %	৫.২৯ % ৮.৪৮ % ৪.৯৩ % -	৫০.০০ % - ৫০.০০ %			
৩	১২২৬০০ পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ গ্রাহক সংযোগ প্রকল্প, (১/১/২০১৬ হতে ৩০/০৬/২০২১), সং: অনুমোদিত, [বিশ্বনাথ সিকদার (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৬৯০৮৯.০৭ ৮৬৯০৮৯.০৭ ০.০০ ০.০০ -	৬৮৪২০৬.০১ ৬৮৪২০৬.০১ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০৮ %	৭৮.৭৩ % ৭৮.৭৩ % ০.০০ % ০.০০ %	১১৭০০০.০০ ১১৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৫৮৫০০.০০	৫৮২৭৩.৩৪ ৫৮২৭৩.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৯৯ %	৪৯.৮১ % ৪৯.৮১ % ০.০০ % -	৫০.০০ % - ৫০.০০ %			
৪	১২২৬০৩ সিলেট বিভাগ পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং বিআরইবি'র সদর দপ্তরের ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন, (১/১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সং: অনুমোদিত, [মোঃ মহসিন আলী (প্রকল্প পরিচালক)]	১৪০১১৬.৫৯ ১৩৯৪৫২.৭২ ০.০০ ৬৬৩.৮৭ -	১১৭৭২৩.০০ ১১৭৭২৩.০০ ০.০০ ২৫৮.১৬ ৯৬.২১ %	৮৪.০২ % ৮৪.৪২ % ০.০০ % ১৪.০৯ %	১৪০০০.০০ ১৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ -	৬৬০০.০০	৪৬৬৭.৭০ ৪৬৬৭.৭০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৯৭ %	৩৩.৩৪ % ৩৩.৩৪ % ০.০০ % -	৫০.০০ % - ৫০.০০ %			

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য		
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট	আর্থিক অগ্রগতি(%)			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ								
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)				-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৫	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ), (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ নাজমুল হক (প্রকল্প পরিচালক)]	২৭৯৪৬০.৩৬	২০৩০৩৭.০৮	৭২.৬৫ %	৩৩৫০০.০০	১৩৭৫০.০০	৫৯৬৬.৮৬	১৭.৮১ %	৫০.০০ %				
		৯৪০৩৭.২৯	৩৬৬৭৬.২৬	৩৯.০০ %	২৮০০০.০০		৩৪০৬.১০	১২.১৬ %					
		১৮৪৯৫২.৬১	১৬৬৩৬০.৮২	৮৯.৯৫ %	৫৫০০০.০০		২৫৬০.৭৬	৪৬.৫৬ %	-				
		৪৭০.৪৬	২৭৬.২৮	১৩.৬৯ %	০.০০		-	-					
		-	৭৩.৫৩ %			-		২৮.০১ %		৫০.০০ %			
৬	বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন পুনর্নবীকরণ ও নিবিড়করণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) (০১/০৭/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২০), সংশোধিত অনুমোদিত, [মোঃ মহিউদ্দিন (প্রকল্প পরিচালক)]	২৪৬৬৫২.৮১	১৮৯২৩৭.৭৩	৭৬.৭২ %	৪০৩০০.০০	৯০০০.০০	৯৬৯৪.২৫	২৪.০৬ %	৫০.০০ %				
		৭১৭৪৫.০৬	৩৮৯০৪.৪৫	৫৪.২৩ %	২০০০০.০০		৪০৭৫.৬৮	২০.৩৮ %					
		১৭৪৪৩৭.২৮	১৫০৩৩৩.২৮	৮৬.১৮ %	২০৩০০.০০		৫৬১৮.৫৭	২৭.৬৮ %	-				
		৪৭০.৪৭	১৫৬.৭২	৩৩.৩৪ %	০.০০		-	-					
		-	৭২.৪৬ %			-		৩০.৯৫ %		৫০.০০ %			
৭	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), সংশোধিত, [হিদোল দাশ (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৬৪৯১.০৪	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৮৯ %	১৬৩৪০৫.০০	৫৯৮২০.১০	৫৯৭৮৮.০০	৩৬.৫৯ %	৫০.০০ %				
		৮৩৫১৪৬.২৩	৩৮৩৮৯৮.০০	৪৫.৯৭ %	১৬৩৪০৫.০০		৫৯৭৮৮.০০	৩৬.৫৯ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-				
		১৩৪৪.৮১	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	-					
		-	৬৫.৭৮ %			-		৪২.০১ %		৫০.০০ %			
৮	শতভাগ পল্লী বিদ্যুতায়নের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ (ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ) প্রকল্প, (০১/০১/২০১৭ হইতে ৩১/১২/২০২১), অনুমোদিত, [আব্দুর রহিম মল্লিক (প্রকল্প পরিচালক)]	৮৩৭০০০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৩৫ %	১৪৭০০০.০০	৫৪৯১১.৯৬	৪৯১৫৮.৭৫	৩৩.৪৪ %	৫০.০০ %				
		৮৩৫৭১০.০০	৪৪৬৫৭২.৮৬	৫৩.৪৪ %	১৪৭০০০.০০		৪৯১৫৮.৭৫	৩৩.৪৪ %					
		০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		০.০০	০.০০ %	-				
		১২৯০.০০	০.০০	০.০০ %	০.০০		৫০.৫৮	-					
		-	৬০.৩৫ %			-		৩৯.০৯ %		৫০.০০ %			

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়ন কাল, প্রকল্প-সাহায্যের উৎস, অনুমোদনের পর্যায়	প্রকল্প ব্যয়	শুরু-জুন'২০ এর ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		এডিপি বরাদ্দ	জুলাই'২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে জিওবি অর্থ ছাড়	জুলাই ২০২০- ডিসেম্বর, ২০২০ সময়ে অগ্রগতি ও লক্ষ্যমাত্রা			মন্তব্য			
			মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট			আর্থিক অগ্রগতি(%)	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ		মোট জিওবি প্রকল্প-সাহায্য সংস্থার অর্থ	আর্থিক অগ্রগতি শতকরায়(%)	আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা -
				জিওবি			মোট						
			-	ভৌত অগ্রগতি (%)			-	ভৌত অগ্রগতি(%)			ভৌত লক্ষ্যমাত্রা		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১			
৯	২০১৭৮৫ গ্রামীণ জীবনমান উন্নয়নে বিদ্যুৎ শক্তি প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [শারমিন মাহমুদ (প্রকল্প পরিচালক)]	২৩০৩.৬৭	৬০৩.৭০	২৬.২১ %	৮১০.০০	১০.০০	১৭২.৪১	২১.২৯ %	৫০.০০ %				
		৫৮৪.৬৪	২৮.৭৭	৪.৯২ %	২০.০০	১৯০.০০	৮.০৬	৪০.৩০ %	-				
		১৬৫৯.৬০	৫৭৪.৯৩	৩৪.৬৪ %	৭৯০.০০	০.০০	১৬৪.৩৫	২০.৮০ %	-				
		৫৯.৪৩	০.০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	৫০.০০ %				
			৬০.০০ %				২৭.০০ %						
১০	২০১৭৮৫ সৌর বিদ্যুৎ চালিত পাম্পের মাধ্যমে কৃষি সেচ প্রকল্প, (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩১/১২/২০২০), অনুমোদিত, [মোঃ সাকিল ইবনে সাঈদ (প্রকল্প পরিচালক)]	৪০৭২০.১৩	৫৪৭.৯২	১.৩৫ %	২৭৫০০.০০	১৫৩.০০	৭২১.১০	২.৬২ %	৫০.০০ %				
		৩৭৯৪.০৯	২৬১.১৪	৬.৮৮ %	৫০০০.০০	২২৫০০.০০	৭২১.১০	১৪.৪২ %	-				
		৩৬৭৬২.৫৭	২৮৬.৭৮	০.৭৮ %	২২৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০ %	-				
		১৬৩.৪৭	০.০০	০.০০ %	০.০০	-	০.০০	-	৫০.০০ %				
			১৮.৫০ %				৫.০০ %						
১১	২০১৭৮৫ জরুরী সহায়তা প্রকল্প-বিআরইবি অংশ (কক্সবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের জন্য বিদ্যুৎআয়ন), (০১/০৭/২০১৮ হইতে ৩০/০৬/২০২১), অনুমোদিত, [মোঃ আবুল কাসেম সরদার (প্রকল্প পরিচালক)]	১০৪৪৩.৫৩	৫৬৯৮.৬২	৫৪.৫৭ %	২১৭৫.০০	১৩৭.৫০	১২৫১.৮০	৫৭.৫৫ %	৫০.০০ %				
		২৪৬১.৩৪	৮৫৮.৭১	৩৪.৮৯ %	২৭৫.০০	১৯০০.০০	১৩২.০৮	৪৮.০৩ %	-				
		৭৮১৮.৪৭	৪৮৩৯.৯১	৬১.৯০ %	১৯০০.০০	০.০০	১১১৯.৭২	৫৮.৯৩ %	-				
		১০৩.৭২	৩৪.৪৭	০.০০ %	০.০০	-	১৯.২৬	-	৫০.০০ %				
			৬৯.৫০ %				৬৫.০০ %						
	সকল প্রকল্প (১১টি)	#REF!	#REF!	#REF!	৫৭৪১৯০.০০	২০৩৬০৭.৫৬	১৯৯৭৪৫.১২	৩৪.৭৯ %	৫০.০০ %				
		#REF!	#REF!	#REF!	৪৯৭০০০.০০		১৮০৮৭৬.০১	৩৬.৩৯ %	-				
		#REF!	#REF!	#REF!	৭৭১৯০.০০		১৮৮৬৯.১১	২৪.৪৫ %	-				
		#REF!	#REF!	#REF!	০.০০		৬৯.৮৪	-	-				
						৩৫.৪৪ %		৫০.০০ %					