





সেবার নামঃ
লাইন হস্তান্তর সহজিকরণ


আলোচ্য গ্রুপে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	জনাব আব্দুস সোবহান	উপ-পরিচালক (কারিগরী), বাপবিবোর্ড।
০২	জনাব মোঃ আবুল মনসুর চৌধুরী	উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃ দাঃ, বাপবিবোর্ড।
০৩	জনাব উত্তম কুমার সেন	উপ-পরিচালক (কারিগরী), চঃ দাঃ, বাপবিবোর্ড।
০৩	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান	ডিজিএম (কারিগরী), গাজীপুর পবিস-২।


বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ




বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ




বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ




বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ




বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ



বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ



বিদ্যমান পদ্ধতির প্রসেস ম্যাপ



বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থার সমস্যা সমূহ শ্রেণী বিন্যাসকরনঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থার সমস্যা সমূহ
০১	ঠিকাদার কর্তৃক লট ভিত্তিক লাইন নির্মাণ শেষ হওয়ার পর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান/ নির্বাহী প্রকৌশলী-কে সময়মত অবহিত না করা ।
০২	উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাসময় As Built Staking Sheet তৈরী না করা ।
০৩	নির্মাণ কাজে পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৮ অনুসরণ না করা ।
০৪	নির্মাণ কাজে নিয়োজিত জনবলের প্রশিক্ষণ না থাকা ।
০৫	একাধিক প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্টতা থাকায় সমন্বয়ের অভাব ।
০৬	ঠিকাদারের কাজের বিপরীতে লটভিত্তিক ক্রম অনুসরণ না করা এবং সময় নির্ধারিত না থাকা ।

বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থার সমস্যা সমূহ শ্রেণী বিন্যাসকরনঃ

ক্রমিক নং	বিদ্যমান সেবা প্রদান ব্যবস্থার সমস্যা সমূহ
০৭	বর্তমান পদ্ধতিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের ১টি প্যাকেজের প্রায় ২৫ কি.মি লাইন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং উক্ত কার্যাদেশের সময়সীমা প্রাথমিকভাবে ৯ মাস দেয়া হয়। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্যাকেজের বিভিন্ন লটের আংশিক কাজ করে ফেলে রাখা হয়, হস্তান্তরযোগ্য করে কাজ শেষ করা হয় না। আপাতঃ দৃষ্টিতে স্থানীয়দের নিকট লাইন নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে বলে প্রতীয়মান হলেও বাস্তবে নির্মাণকাজ শেষ হয় না। তখন সংযোগ প্রত্যাশীরা লাইন চালু করার জন্য বা সংযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে তদবীর শুরু করেন এবং একপর্যায়ে পবিস/বাপবিবোর্ড কর্তৃক গ্রাহক হ্যারানির বিষয়টি প্রতিভাত হয়।
০৮	সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মন-মানসিকতার অভাব।


সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

ক্রমিক নং	সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা
০১	লট ভিত্তিক কাজ শেষ করে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান/ নির্বাহী প্রকৌশলী-কে ঠিকাদার কর্তৃক নিশ্চিত করা। ঠিকাদার কর্তৃক লট ভিত্তিক সম্পূর্ণ ভাবে কাজ শেষ করার জন্য নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর কর্তৃক রিটেইনার প্রকৌশলীকে নির্দেশনা প্রদান করা।
০২	লটের কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক As Built Staking Sheet তৈরী নিশ্চিত করা।
০৩	কাজ চলাকালীন সময়ে BREB ও উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যথাযথ ভাবে এবং পবিস নির্দেশিকা ১০০-২৮ অনুসরণ পূর্বক কাজের মান নিশ্চিত করা।
০৪	নির্মান কাজের Rectification কম এবং গুনগত মান বজায় রাখার জন্য কর্মীদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা/প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত লোক নিয়োগ নিশ্চিত করা।
০৫	প্রকল্প বিভাগ, বাপবিবোর্ড কর্তৃক পবিস, উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করা।

সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

ক্রমিক নং	সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা
০৬	ঠিকাদারের কাজের বিপরীতে লটভিত্তিক ক্রম অনুসরণ করতঃ সময় নির্ধারণ নিশ্চিত করা।
০৭	ক) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদানের সময় পুরা প্যাকেজকে লটভিত্তিক/এলাকা ভিত্তিক ৬/৭টি গ্রুপে ভাগ করে সময় ভিত্তিক নির্মাণ কাজ সম্পন্নের সিডিউল প্রদান করা। খ) প্রদত্ত সিডিউল অনুযায়ী মালামাল ইস্যু এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর লাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন এবং As built Staking শীট তৈরী করা। গ) সংশ্লিষ্ট অংশের লাইন নির্মাণের পর নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক পবিস/উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান/ঠিকাদার এর সমন্বয়ে যৌথ পরিদর্শন যথাসময়ে করা এবং রেকর্ড্রিফিকেশন করে লাইন হস্তান্তর নিশ্চিত করা।
০৮	কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের সেবা প্রদানের মন-মানসিকতা তৈরী করা।

প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ




- ধাপ সংখ্যাঃ ১২
- সম্পৃক্ত জনবলঃ ০৫
- সময়ঃ সর্বোচ্চ ০৯ দিন।

P: ঠিকাদার/রিটেইনার প্রকৌশলী
T: ১ দিন
S: ১


P: ঠিকাদার/প্রতিনিধি
T: ১/২ দিন
S: ২

P: DEO/অফিস সহকারী
T: ১/৪ দিন
S: ৩


প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ



প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ



প্রস্তাবিত প্রসেস ম্যাপ



TCV অনুসারে বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত সেবা বিশ্লেষণঃ

ক্ষেত্র	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত
সময়	১৮ দিন	০৯ দিন
খরচ (নাগরিক + দাপ্তরিক)	--	--
ভিজিট	--	--
ধাপ	২০	১২
জনবল + কমিটি (যদি থাকে)	০৮ + ০১	০৪ + ০১
সেবাপ্রাপ্তির স্থান	--	--
দাখিলীয় কাগজপত্রের সংখ্যা	1. As Built Staking Sheet (REB Form Ne: 348) 2. Notice of Distribution Line Energization (REB Form Ne: 459) 3. Request for Outage (REB Form Ne: 458)	1. As Built Staking Sheet (REB Form Ne: 348) 2. Notice of Distribution Line Energization (REB Form Ne: 459) 3. Request for Outage (REB Form Ne: 458)

বাস্তবায়ন কৌশলঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিবরণ
০১	প্রশাসনিক	সেবা সহজিকরণের প্রস্তাব অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী।
০২	ওরিয়েন্টেশন/সেমিনার/সভা	সহজিকৃত সেবা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিতকরণ/আলাচনা।
০৩	প্রশিক্ষণ	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ
০১	প্রস্তাব অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারী।	২৪-০৫-২০১৮ খ্রিঃ।
০২	সহজিকৃত সেবা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অবহিতকরণ/আলাচনা সভা।	২৪-০৬-২০১৮ খ্রিঃ।
০৩	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।	০১-০৭-২০১৮ খ্রিঃ।



Thank You